GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
DIE MACHER DER ENERGIEWENDE

AN- UND ABSCHLÜSSE - WITTERUNGSPROTOKOLL

ZU FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Norm SIA 271:2021, Art. 4.7.5.1

Beim Einbau und während der Abbindezeit sind folgende Vorgaben bezüglich Witterungsbedingungen einzuhalten:

- keine Niederschläge
- Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5 und +30 °C
- relative Luftfeuchte ≤ 80 %
- Untergrundtemperatur ≥ 3 °C über dem Taupunkt liegen

Die Witterungsbedingungen während der Ausführung sind zu protokollieren. (Min. bei Beginn und Ende der Tagesetappe)
Die Ausführungsanweisungen der Hersteller müssen vor Ort sein.

Anforderungswerte an Flüssigkunststoff-Abdichtungsstoffe gemäss Norm 271:2021, Anhang C, Tabelle 14

Objekt

Objekt-Nr.

Bauteil/Lage (genaue Beschreibung, z.B. welche Tür, welche Etage, welcher Bauteil, Planskizze beilegen)

Untergrund

Untergrund

Rautiefen mm

Untergrundvorbehandlung

- ☐ Entfetten
- ☐ Diamanttopfscheibe
- ☐ Schleifpapier/Schleifscheibe
- ☐ Aufrauen mittels Schleifpapier
- ☐ Wasserhochdruck ☐ bar
- ☐ Stocken
- ☐
- ☐

Untergrundfeuchte

Datum

Zeit

Messmethode

- ☐ CM-Methode
- ☐ elektronisch; Gerätetyp

Untergrundfeuchte Masseprozent

Grundierung, Haftgrund

Produkt

Chargennummer

Datum

Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

© Gebäudehülle Schweiz

ZU FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Abdichtung

Produkt	
Chargennummer	
Datum	

Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

Beschichtung

Produkt	
Chargennummer	
Datum	

Messzeit	Luft [°C]	Untergrund [°C]	Rel. Luftfeuchte [%]	Taupunkttemperatur [°C] (≥ 3 °C über dem Taupunkt)

Werden die Messungen mit einem elektronischen Gerät erstellt, kann auch der Ausdruck der Messungen beigelegt werden. Auf dem Ausdruck soll allerdings vermerkt werden, welche Schicht eingebaut/appliziert wurde.

Bemerkungen

Unterschrift Kontrolleur

Datum

© Gebäudehülle Schweiz